

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale sui lavori di Via Campeio lato Rotonda degli Alpini.

Con riferimento all'interrogazione del 9.10.2024 da parte dei consiglieri Moretto, Collin e Geronazzo, si relaziona quanto segue.

Con le determinazioni dirigenziali n. 1611 e n. 1728 rispettivamente del 21.07.2023 e del 08.08.2023 sono stati affidati alla ditta Nervesa Inerti S.p.A. di Susegana (TV) per un importo complessivo di Euro 158.076,16 (I.V.A. al 10% ed oneri per la sicurezza inclusi) i lavori di realizzazione dell'opera pubblica in oggetto che è stata inserita tra gli interventi PNRR;

In data 28.07.2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 10478 e con verbale del 27.11.2023 sono stati consegnati i lavori di cui si tratta e in pari data sono iniziati;

Con determinazione dirigenziale n. 2747 del 06.12.2023 si è:

- concordato con le signore S.M. e G.Z., proprietarie dell'area necessaria per la realizzazione dell'opera di pubblica utilità "Interventi di miglioramento della sicurezza stradale - Innesto della strada comunale di via Campeio nella Rotatoria degli Alpini", di sottoscrivere un atto notarile di cessione volontaria;
- disposto di liquidare la somma complessiva di Euro 8.985,00 quale indennità di esproprio condivisa per la cessione volontaria di cui trattasi, impegnato l'importo di Euro 8.985,00 quale indennità di esproprio;
- liquidato alle signore S.M. e G.Z., proprietarie delle aree necessarie per la realizzazione dell'opera in oggetto, un acconto di Euro 7.188,00, pari all'80% dell'indennità pattuita;
- dato atto che la restante quota del 20%, quale saldo di quanto dovuto per l'acquisizione delle Aree (Euro 1.797,00), e quanto sarà dovuto per occupazione temporanea di aree ad uso cantiere, verranno corrisposte all'atto della sottoscrizione del rogito notarile, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.

L'acquisizione delle aree oggetto di intervento è stata fatta con atto del Notaio Tamassia in data 1.7.2024, con liquidazione del saldo dovuto.

In data 21.12.2023 i lavori di cui si tratta vennero sospesi, come da verbale in atti al fine di verificare con il Consorzio di Bonifica le possibili soluzioni alternative da adottare per migliorare la sicurezza idraulica;

Con determinazione n. 2021 del 12.09.2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, l'ing. Alberto Novarin dello Studio Novarin S.a.s di Udine: la perizia conclude il percorso di variante concordato con il Consorzio di Bonifica per le nuove tubature in cls con i prolungamenti degli accessi carrai delle abitazioni che accedono a Via Campeio;

Con nota del 11.10.2024 (in atti) la Direzione dei Lavori, sentita l'impresa, comunicava la data presunta di ripresa dei lavori il 21.10.2024 indicando, peraltro, la conclusione delle lavorazioni entro la fine dell'anno corrente.

Portogruaro, 14.10.2024

L'Assessore LL.PP.
Ketty Fogliani